資料４

工事工程表　　海津木苑旧処理棟及び仮事務所解体工事

工事内容 ＼ 年月		令和7年												令和8年								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
旧処理棟	共通仮設工事		現場事務所、仮囲い等設置																	現場事務所、仮囲い等撤去		
	アスベスト対策工事			外壁塗材除去、石綿含有建材撤去																		
	内装材撤去工事				内装材撤去																	
	解体撤去工事								上屋、地下構造物、外構撤去													
仮事務所	共通仮設工事		仮囲い設置																仮囲い撤去			
	アスベスト対策工事			石綿含有建材撤去																		
	内装材撤去工事			内装材撤去																		
	解体撤去工事					上屋、土間基礎、杭撤去														外構撤去		
工事車両想定台数（1日当たり）			0～5	0～5	0～5	10～20	10～20	5～10	5～10	5～10	10～30	10～30	10～30	10～30	10～30	10～30	10～20	10～20	10～20	5～10	0～5	0～5
車両誘導員配置予定			適宜	適宜	適宜	常時1名	常時1名	常時1名	適宜	適宜	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	常時1～2名	適宜	適宜